

Pampas, 14 de agosto de 2020.

INFORME N° 271 -2020/GOB.REG.HVCA/GSRT-UI

A : Arq. EDSON SAENZ CHANCA
GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA

ASUNTO : REMITO REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE GASTO AGOSTO DICIEMBRE DE 2020 Y ESTADO SITUACIONAL DE CADA PROYECTO.

REFERENCIA : MEMORANDO N° 222 -2020/GOB.REG.HVCA/GSRT/G

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de comunicarle que visto el documento de la referencia cumpla con informar lo sgte:

La Gerencia Sub Regional de Tayacaja, siendo unidad ejecutora del Gobierno Regional de Huancavelica, viene elaborando y ejecutando proyectos de inversión de los cuales a continuación, se detalla el estado situacional de cada uno de ellos:

1 PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN					
ÍTEM	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL	DESCRIPCIÓN
1	2329601	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" - COMPONENTE GERENCIA	6,811,676.01	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	LA OBRA HA REINICIADO SU EJECUCIÓN EL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AL MES DE MARZO SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 33.19 %
2	2329601	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" - COMPONENTE UGEL	5,121,114.37	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	EL PROYECTO SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, HA REINICIADO SU EJECUCIÓN EL 27 DE JULIO DEL PRESENTE, TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 15.15% .
3	2301014	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO - PACCHA- ANDAMAJO - ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	7,808,596.32	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	EL PROYECTO SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, AINICIADO SU EJECUCION EL DIA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE.

2 PROYECTOS EN FORMULACIÓN:

PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACIÓN					
ÍTEM	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN SEGÚN PERFIL	ESTADO SITUACIONAL	DESCRIPCIÓN
1	2199818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 785 - DEL CENTRO POBLADO DE RANRA - COLCABAMBA - HUANCVELICA	1,791,016.00	PROYECTO EN ETAPA DE EVALUACIÓN POR LA CREET	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.
2	2315578	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ANGUYACU EN LA COMUNIDAD DE UNION ROSARIO DE ISTAY DEL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	4,502,462.00	PROYECTO EN ETAPA DE EVALUACIÓN POR LA CREET	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.
3	2178882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO , CÉSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	2,355,438.00	PROYECTO EN ETAPA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTRE-GABLE	HABIENDOSE OBSERVADO EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU CUARTO ENTREGABLE POR PARTE DE LA CREET SE PROCEDE A REMITIR EL INFORME TECNICO SUSTENTANDO Y SOLICITANDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO POR ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDADES.

De acuerdo al estado situacional de cada proyecto se realizo la reprogramación de ejecución financiera a diciembre de 2020 sincerando metas acordes a la programación de la segunda fase de reactivación económica propuesta, el cual adjunto al presente informe

Es cuanto Informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Reg. Doc. 01597129
Reg. Exp. 01219334

ARQ. IVAN J. MENDOZA ARTICA
DIRECTOR SUB REGIONAL DE LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA GERENCIA SUB REGIONAL
DE TAYACAJA

FORMATO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA

SUB TOTAL		23,269,188	2,131,711	4,138,081	1,038,289	413,629	179,795	3,900				
N°	CUI	PROYECTO	UEI	UNIDAD ORGANICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 6.1.20	MONTO DE INVERSION 17.10.19	DEV. ACUMULADO A 31.12.19	PIA 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1	2329601	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA*- COMPONENTE UGEL	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	5,121,114	489,181	1,701,109	978,363	183,272		
2	2329601	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA*- COMPONENTE GERENCIA (ADM. DIRECTA)	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	6,811,676	2,131,711	2,436,972	59,926	230,358	179,795	3,900
3	2301014	2301014: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUSHUARPATA, CHINCHI LURCIJUNA, CARHUATO - PACCHIA- ANDAMAJIO - ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	7,808,596	-	3,500,000				
4	2315578	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ANGUTACU EN LA COMUNIDAD DE UNION ROSARIO DE ISLAY DEL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA.	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	4,502,462		234,141				
5	2199818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 785 - DEL CENTRO POBLADO DE RANKA - COLCABAMBA - HUANCAYELICA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	1,791,016						
6	2178882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO , CÉSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA -GRH	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1-RECURSOS ORDINARIOS	2,355,438						


NOTA:

- 1.- DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE DE GER. GERENTE SUB REGIONAL, SUB GERENTE Y/O DIRECTOR Y ADMINISTRADOR.
- 2.- MANTENER LAS DIMENSIONES DE FORMATO Y REMITIR EN DIGITAL



ARQ. IVAN J. MENDOZA ARTICA
DIRECTOR SUB REGIONAL DE LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA GERENCIA SUB REGIONAL
DE TAYACAJA

	734,851	230,128	1,559,731	1,252,565	2,007,063	2,147,997	2,253,533	11,821,482	-	3,949,260	
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	ESTADO SITUACIONAL	
		230,128	114,528	601,692	783,269	593,081	501,853	3,986,185	- 2,285,076.18	OBRA CON REINICIO DEL 27 DE JULIO DEL PRESENTE	
	12,250			375,524	695,800	1,065,339	1,575,884	4,198,777	- 1,761,805.27	OBRA REINICIADA EL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE	
	722,601		1,445,203	275,350	483,173	489,577	84,096	3,500,000	0.00	OBRA INICIADA EL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE CON INSPECTOR DE OBRA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE CONVOCATORIA	
							60,000	60,000	174,141.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ETAPA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE 2 do ENTREGABLE. EL PRESUPUESTO SERA MODIFICADO PARA EL PROYECTO DE CUI 2329601 COMPONENTE GERENCIA. DE S/ 60,000 COMPROMETIDO	
					44,820			44,820	- 44,820.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE TERCER ENTREGABLE. PRESUPUESTO DE S/ 44,820 COMPROMETIDO EL 2019 A LA ESPERA DE SU RETORNO.	
							31,700	31,700	- 31,700.00	CONTRATO DEL CONSULTOR EN ETAPA DE RESOLUCION DE CONTRATO POR ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDADES.	



ARQ. IVAN J. MENDOZA ARTICA
DIRECTOR SUB REGIONAL DE LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA GERENCIA SUB REGIONAL
DE TAYACAJA